

## Kunde

Kundenname (Blockbuchstaben): \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Installateur / Elektriker: \_\_\_\_\_ Installation von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

Raum: \_\_\_\_\_ Folienanzahl:  Bodenbelag: \_\_\_\_\_ schwimmend  verklebt

Serien-Nummern <b>thermoheld •BODEN•</b>		Folgende Serien-Nummern		Elektrische Anschlüsse	
Bahn 1	<input type="text"/>	Bahn 5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Alle Anschlüsse sitzen fest
Bahn 2	<input type="text"/>	Bahn 6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Intakte Kabel
Bahn 3	<input type="text"/>	Bahn 7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Serien-Nr. Netzteil: <input type="text"/>
Bahn 4	<input type="text"/>	Bahn 8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Leitungsquerschnitt <input type="text"/> mm <sup>2</sup>

Systemtest nach 1 h	Gesamt (Leistung / Spannung)	Details (Kabellänge, Leistung, Spannung)			
<input type="checkbox"/> Raumtemperatur OK <input type="text"/> °C	<input type="checkbox"/> Leistung (P), OK <input type="text"/> W	<input type="checkbox"/> Kanal 1 OK	<input type="text"/> m	<input type="text"/> W	<input type="text"/> V
<input type="checkbox"/> Rel. Luftfeuchtigkeit OK <input type="text"/> % r. H.	<input type="checkbox"/> Spannung (U), OK <input type="text"/> V	<input type="checkbox"/> Kanal 2 OK	<input type="text"/> m	<input type="text"/> W	<input type="text"/> V
<input type="checkbox"/> Wärmebild OK (homogen)	<input type="checkbox"/> Bodenfühler installiert	<input type="checkbox"/> Kanal 3 OK	<input type="text"/> m	<input type="text"/> W	<input type="text"/> V
<input type="checkbox"/> Wärmebild gespeichert	<input type="checkbox"/> Thermostat installiert und eingewiesen	<input type="checkbox"/> Kanal 4 OK	<input type="text"/> m	<input type="text"/> W	<input type="text"/> V

Kommentare und besondere Vorkommnisse

---



---



---

**ERKLÄRUNG**  
 Hiermit erklären wir, dass wir die kleinen Elektroinstallationsarbeiten unter der oben genannten Adresse gemäß den nationalen Vorschriften für elektrische Anlagen durchgeführt, getestet und als gut befunden haben und die genannten Arbeiten sich nicht auf die Sicherheit der bestehenden Installation auswirken. Wir bestätigen, dass oben genannte ausführende Mitarbeiter zur Durchführung der Arbeiten und der Abnehmer zur Überprüfung der Installation fachlich qualifiziert sind.

Die oben beschriebenen Installationsarbeiten werden hiermit abgenommen.

Abnahmedatum \_\_\_\_\_ Unterschrift Installateur \_\_\_\_\_ Unterschrift Elektriker \_\_\_\_\_ Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_