

## Kunde

Kundenname (Blockbuchstaben): \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Installateur / Elektriker: \_\_\_\_\_ Installation von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

Raum: \_\_\_\_\_ Folienanzahl:  Bodenbelag: \_\_\_\_\_ schwimmend

Serien-Nummern thermoheld •BODEN•, Widerstand in $\Omega$				Elektrische Anschlüsse				
Bahn 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	$\Omega$	Bahn 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	$\Omega$	<input type="checkbox"/> Alle Anschlüsse sitzen fest. Kabel intakt
Bahn 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	$\Omega$	Bahn 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	$\Omega$	<input type="checkbox"/> Bodenfühler installiert
Bahn 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	$\Omega$	Bahn 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	$\Omega$	<input type="checkbox"/> Serien-Nr. Netzteil: <input type="text"/>
Bahn 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	$\Omega$	Bahn 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	$\Omega$	<input type="checkbox"/> Leitungsquerschnitt <input type="text"/> mm <sup>2</sup>

Systemtest nach 1 h	Gesamt (Leistung / Spannung)	Details (Kabellänge, Leistung, Spannung)
<input type="checkbox"/> Raumtemperatur OK <input type="text"/> °C	<input type="checkbox"/> Leistung (P), OK <input type="text"/> W	<input type="checkbox"/> Kanal 1 OK <input type="text"/> m <input type="text"/> W <input type="text"/> V
<input type="checkbox"/> Rel. Luftfeuchtigkeit OK <input type="text"/> % r. H.	<input type="checkbox"/> Spannung (U), OK <input type="text"/> V	<input type="checkbox"/> Kanal 2 OK <input type="text"/> m <input type="text"/> W <input type="text"/> V
<input type="checkbox"/> Wärmebild OK (homogen)	<input type="checkbox"/> Widerstand gemessen, OK	<input type="checkbox"/> Kanal 3 OK <input type="text"/> m <input type="text"/> W <input type="text"/> V
<input type="checkbox"/> Thermostat installiert und eingewiesen		<input type="checkbox"/> Kanal 4 OK <input type="text"/> m <input type="text"/> W <input type="text"/> V

Kommentare und besondere Vorkommnisse

---



---



---

**ERKLÄRUNG**

Hiermit erklären wir, dass wir die kleinen Elektroinstallationsarbeiten unter der oben genannten Adresse gemäß den nationalen Vorschriften für elektrische Anlagen durchgeführt, getestet und als gut befunden haben und die genannten Arbeiten sich nicht auf die Sicherheit der bestehenden Installation auswirken. Wir bestätigen, dass oben genannte ausführende Mitarbeiter zur Durchführung der Arbeiten und der Abnehmer zur Überprüfung der Installation fachlich qualifiziert sind.

Die oben beschriebenen Installationsarbeiten werden hiermit abgenommen.

---

Abnahmedatum \_\_\_\_\_ Unterschrift Installateur \_\_\_\_\_ Unterschrift Elektriker \_\_\_\_\_ Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_